

2025

Relatório de Gerenciamento Semanal



1. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

- SEGUNDA-FEIRA – 10/03/2025



Rejuntamento do revestimento

- TERÇA-FEIRA – 11/03/2025



Execução dos rasgos da tubulação hidráulica



Finalização de elevação da alvenaria

- QUARTA-FEIRA - 12/03/2025



Rejuntamento dos revestimentos da parede



Execução de reboco nas paredes externas



Assentamento de revestimento no corredor de acesso do salão

- QUINTA-FEIRA – 13/03/2025



Execução de reboco nas paredes externas




Execução da infraestrutura elétrica da iluminação




Assentamento de revestimento das paredes

- SEXTA-FEIRA – 14/03/2025



Execução de reboco interno e externo da área das câmaras fria



Assentamento de revestimento das paredes

- SÁBADO – 15/03/2025



Execução de rasgo para instalações hidráulicas

2. PONTOS DE ANÁLISE / PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

- Na segunda feira (10/03) foi solicitado pelo Gabriel a formalização para desocupar o estoque abaixo da cozinha para execução dos serviços da rede de esgoto. Esta formalização foi realizada na terça feira (11/03) por e-mail.
- Na quinta-feira (13/03) foi solicitado novamente ao Gabriel responsável pelo setor de manutenção sobre a relocação da fiação passante pela cozinha dos quadros antigos, relocação dos pontos de águas pluviais do telhado da cozinha. Contudo ele me informou que devido as chuvas do dia 12/03 que não seria possível realizar naquela semana os serviços de relocação de fiação elétrica e hidráulica.
- Na sexta-feira (14/03) o conselho de obra da cozinha junto com a gerenciadora solicitou reunião com a Marka para alinhar uma atualização do cronograma com o realinhamento das tarefas para a entrega dentro do prazo estabelecido. Esta reunião ocorrerá no dia 18/03 às 10:00 na dependência da SPAC.

3. CRONOGRAMA DE EVOLUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA

Cronograma físico-Financeiro em anexo de caráter preliminar até a definição do custo do sistema de exaustão, insuflamento e coifas e os prazos de execução. Alerto que com a falta do fechamento do contrato com as empresas da camara fria e de coifas, o atraso da entrega da obra pode vir a ser uma realidade.

Aguardo a contratação destas empresas para alinharmos o cronograma executivo.

4. OCORRÊNCIAS DA OBRA

- a) 10/03: rejuntamento dos revestimentos assentados.**
- b) 11/03: Execução dos rasgos para a instalação hidráulica, finalização das elevações de alvenaria.**
- c) 12/03: Rejuntamento dos revestimentos da parede, Execução de reboco das paredes externas da câmara fria, Assentamento dos revestimentos da parede no acesso ao salão.**
- d) 13/03: Execução de reboco nas paredes externas da câmara fria, execução da infraestrutura elétrica da iluminação, Assentamento de revestimento de parede.**
- e) 14/03: Execução de reboco nas paredes externas da câmara fria, Assentamento de revestimento de parede.**
- f) 15/03: Execução de rasgos para instalações hidráulicas**