

**SÃO PAULO ATHLETIC CLUB**

**DIRETORIA FINANCEIRA**

RELATÓRIO FINANCEIRO DE OBRAS DO BAR DA ESQUINA - MAIO/2021



**CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO**

---

**SÃO PAULO ATHLETIC CLUB**  
**DIRETORIA EXECUTIVA**  
**Gestão Março-Dezembro/2021.**

**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**RELATÓRIO DE ANÁLISE FINANCEIRA DAS OBRAS**  
**DO BAR DA ESQUINA.**



## ÍNDICE

### 1. INTRODUÇÃO

### 2. PROJETO INICIAL 2020 - FEVEREIRO/21

### 3. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DAS OBRAS

### 4. PROJETO FINAL MARÇO-ABRIL/21



## 1. INTRODUÇÃO.

A atual Diretoria Executiva do SPAC, gestão março de 2021 a dezembro de 2021, teve a incumbência de concluir - ou rescindir - as contratações - das obras em andamento do SPAC, dentre elas as obras do Bar da Esquina, da Quadra Poliesportiva, do Estacionamento do SPAC, esta última que será objeto de consulta aos sócios sobre a melhor disposição e largura de vagas.

Uma vez que não havia documentação de execução orçamentária clara do estado destas obras, foi solicitada a elaboração de Laudo de Avaliação do Estado das Obras, de modo a documentar-se o momento de execução assumido bem como para avaliar-se a adequação dos trabalhos já realizados, sobretudo quanto às questões críticas como adequação do piso e instalações elétricas.

Após análise do laudo e dos contratos, e-mails trocados entre empresas contratadas e Gerência/Diretoria do SPAC, verificou-se e decidiu-se:

1. Que a Obra da Quadra Poliesportiva estava em fase de conclusão, faltando a fixação de iluminação, e que a Obra de execução da Quadra de Beach Tênis não foi iniciada, apenas havendo a colocação de alguns materiais na Obra, sendo o empreiteiro impedido de entrar no Clube. Para as diferenças de medidas existentes entre o projeto aprovado no Conselho e a obra executada, bem como para os riscos estruturais da quadra entregue, foram apresentadas comunicações em que se solicitava a remoção de árvores, a execução de muro de arrimo e outras providências, por parte do Clube, para execução a contento da quadra, bem como restou comprovado não haver culpa da empreiteira pela não conclusão. Esta Diretoria resolveu pela resolução do Contrato, entrando em acordo com a empreiteira para a devolução de valores ao Clube e a não execução da Quadra de Beach Tênis, ficando a Quadra Poliesportiva entregue, para futuro estudo de adequação;
2. Que a Obra do Bar da Esquina, orçada inicialmente em R\$ 80.000,00, passou por diversas modificações, sendo uma primeira etapa contratada com a empresa Avenge, com a qual resta saldo devedor em desfavor do Clube, atualmente em negociação por esta Gestão, e as etapas seguintes com supervisão da empresa Aresta Viva, com a qual não havia, até então, contrato formal firmado, sendo negociado, rescindido e pago pela atual gestão. Realizou-se então os mencionados inventários de execução das obras, o cronograma financeiro das obras realizadas e dos valores já empenhados, resultando na análise já divulgada aos senhores associados. Foram então negociados os valores empenhados reduzindo-se o valor inicialmente apurado,

# SÃO PAULO ATHLETIC CLUB

## DIRETORIA FINANCEIRA



RELATÓRIO FINANCEIRO DE OBRAS DO BAR DA ESQUINA - MAIO/2021

CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

denominado Projeto Inicial, bem como foram estimados o valor para a conclusão da obra, chamado de Projeto Final, cuja execução foi acompanhada e precedida de aprovação financeira de cada item, sendo concluído abaixo do orçamento em 45 dias.

Os demonstrativos de despesas sintético e analítico de ambos os projetos podem ser visualizadas nas próximas páginas e, logo abaixo, a análise total dos gastos com esta obra.

Tipo	Fornecedor e/ou Prestador de serviço	PROJETO INICIAL			PROJETO FINAL			TOTAL GERAL
		Valor pago	Valor em aberto	Valor total	Valor pago	Valor em aberto	Valor total	
Fornecimento material e MDO	Avenge	26.980,00	14.804,43	41.784,43				41.784,43
Arquitetura e supervisão	Aresta Viva (Olivia)	23.000,00	0,00	23.000,00				23.000,00
Projeto Estrutural	Imarques Soluções	18.084,82	0,00	18.084,82				18.084,82
Projeto Elétrica	Imarques Soluções	10.509,90	0,00	10.509,90				10.509,90
Sistema de climatização	Sulfrio	0,00	0,00	0,00				0,00
Revestimento de Piso	Gandra Tecnologia	4.830,00	0,00	4.830,00				4.830,00
Marcenaria / imobiliário	Senhor madeira	30.000,00	0,00	30.000,00				30.000,00
Fornecimento cobertura em Vela Náutica	Karim Machata Neto	14.780,00	0,00	14.780,00				14.780,00
Fornecimento placas de piso 80X80 cm	Bretton Pré moldados	0,00	0,00	0,00	25.860,00		25.860,00	25.860,00
Empreiteiro de obras	AE Empreitas e Serv EIRELI	0,00	0,00	0,00	32.900,00		32.900,00	32.900,00
Materiais diversos	diversos	112.874,14	0,00	112.874,14	39.911,83		39.911,83	152.785,97
<b>TOTAL</b>		<b>241.058,86</b>	<b>14.804,43</b>	<b>255.863,29</b>	<b>98.671,83</b>	<b>-</b>	<b>98.671,83</b>	<b>354.535,12</b>
<b>Sub total</b>		<b>241.058,86</b>	<b>14.804,43</b>	<b>255.863,29</b>	<b>98.671,83</b>	<b>-</b>	<b>98.671,83</b>	<b>354.535,12</b>
<b>Ativos a adquirir</b>				<b>36.100,00</b>				<b>36.100,00</b>
<b>Total geral estimado</b>		<b>241.058,86</b>	<b>14.804,43</b>	<b>291.963,29</b>	<b>98.671,83</b>	<b>-</b>	<b>98.671,83</b>	<b>390.635,12</b>
			<b>Budget Previsto</b>	<b>80.000,00</b>	<b>Budget Previsto</b>		<b>120.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-211.963,29</b>	<b>Saldo</b>		<b>21.328,17</b>	<b>-190.635,12</b>

**SÃO PAULO ATHLETIC CLUB****DIRETORIA FINANCEIRA**

RELATÓRIO FINANCEIRO DE OBRAS DO BAR DA ESQUINA - MAIO/2021

**CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO****2. PROJETO INICIAL - 2020 a FEVEREIRO/21.**

Os investimentos no Bar da Esquina contratados e mantidos (não negociados ou reduzidos) até fevereiro de 2021, muitas destas despesas pagas após fevereiro de 2021, já na gestão atual, estão listados abaixo:

DESCRIÇÃO	Fornecedor e/ou Prestador de serviço	PROJETO INICIAL		
		Valor pago	Valor em aberto	Valor total
Fornecimento material e MDO	Avenge	26.980,00	14.804,43	41.784,43
Arquitetura e supervisão	Aresta Viva (Olivia)	23.000,00	0,00	23.000,00
Projeto Estrutural	Imarques Soluções	18.084,82	0,00	18.084,82
Projeto Elétrica	Imarques Soluções	10.509,90	0,00	10.509,90
Sistema de climatização	Sulfrio	0,00	0,00	0,00
Revestimento de Piso	Gandra Tecnologia	4.830,00	0,00	4.830,00
Marcenaria / imobiliário	Senhor madeira	30.000,00	0,00	30.000,00
Fornecimento cobertura em Vela Náutica	Karim Machata Neto	14.780,00	0,00	14.780,00
Materiais diversos	diversos	112.874,14	0,00	112.874,14
<b>TOTAL</b>		<b>241.058,86</b>	<b>14.804,43</b>	<b>255.863,29</b>
<b>Sub total</b>		<b>241.058,86</b>	<b>14.804,43</b>	<b>255.863,29</b>
<b>Ativos a adquirir</b>				<b>36.100,00</b>
<b>Total geral estimado</b>		<b>241.058,86</b>	<b>14.804,43</b>	<b>291.963,29</b>
			<b>Budget Previsto</b>	<b>80.000,00</b>
			<b>Saldo</b>	<b>- 211.963,29</b>

# SÃO PAULO ATHLETIC CLUB

## DIRETORIA FINANCEIRA

### RELATÓRIO FINANCEIRO DE OBRAS DO BAR DA ESQUINA - MAIO/2021



### CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

Ano	Mês	Fornecedor	Descrição	Mês	PROJETO	Tipo	Data de lançamento	NOTA FISCAL	C/D (ML)
2020	8	AVENGE CONSTRUÇOES LTDA	Adiantamento (Sinal) para inicio das obras	8	INICIAL	Contrato	20/08/20	15113	26.980,00
2020	10	ISABELA FERRIGOLLI TOLEDO	Projetos e Plantas	10	INICIAL	Diversos	01/10/20	15771	1.500,00
2020	12	OLARIA GALIOTTI LTDA ME	Tijolo de vidro para acabamento	12	INICIAL	Diversos	21/12/20	3066	2.970,00
2020	12	LC ENTULHO LTDA ME	REMOÇÃO DE ENTULHOS	12	INICIAL	Diversos	15/12/20	11714	1.240,00
2020	12	BANCO ITAUCARD S.A	CONCRETO PARA CONTRAPISO	12	INICIAL	Diversos	14/12/20	319286	1.986,00
2020	12	CONCRESERV CONCRETO S/A EM	Tempo Excedente (concreto usinado) - O tempo que a betoneira superou no local	12	INICIAL	Diversos	12/12/20	15493	291,67
2020	12	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	Cimento	12	INICIAL	Diversos	09/12/20	478294	479,35
2020	12	NICOM MATERIAIS P CONSTRUC	Areia e Cimento	12	INICIAL	Diversos	08/12/20	297288	960,60
2020	12	LC ENTULHO LTDA ME	REMOÇÃO DO ENTULHOS	12	INICIAL	Diversos	01/12/20	11663	1.240,00
2020	12	AFEMAQ.LOCACOES DE MAQUINAS	LOCAÇÃO DE MARTELETE	12	INICIAL	Diversos	01/12/20	3302	300,00
2021	1	AFEMAQ.LOCACOES DE MAQUINAS	CORTADOR DE BLOCO DE BANCADA.	1	INICIAL	Diversos	15/01/21	4002	400,00
2021	1	ISRAEL DE OLIVEIRA MARQUES	Balcão do bar.	1	INICIAL	Contrato	29/01/21	17789	7.233,90
2021	1	BLOCOS E LAJES ITAIM IND E	Blocos de concreto para o balcão	1	INICIAL	Diversos	29/01/21	24167	436,74
2021	1	ATLANTA MATERIAIS PARA CONS	Material civil (cimento, pregos tabua e etc.)	1	INICIAL	Diversos	29/01/21	17801	4.366,15
2021	1	COMERCIAL AGM2 DE MADEIRAS	madeiramento	1	INICIAL	Diversos	29/01/21	17806	871,00
2021	2	AFEMAQ.LOCACOES DE MAQUINAS	LOCAÇÃO DE CORTADORA DE BLOCOS DE BANCADA.	2	INICIAL	Diversos	26/02/21	4667	400,00
2021	2	UDIACO COMERCIO E INDUSTRIA	Ferragem	2	INICIAL	Diversos	01/02/21	17813	720,00
2021	2	ELETRICA COMERCIAL ANDRA	Material basico de eletrica	2	INICIAL	Diversos	01/02/21	182291	156,10
2021	2	AFEMAQ.LOCACOES DE MAQUINAS	LOCAÇÃO DE BETONEIRA E ROMPEDO	2	INICIAL	Diversos	03/02/21	4323	850,00
2021	2	ELETRICA COMERCIAL ANDRA	MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA ELETRICA	2	INICIAL	Diversos	03/02/21	1126919	184,00
2021	2	OUTSIDE SOUZA & BRANDAO EQU	Grelha e Calha em aço inox	2	INICIAL	Diversos	05/02/21	17898	4.100,00
2021	2	AFEMAQ.LOCACOES DE MAQUINAS	LOCAÇÃO DE MARTELETE	2	INICIAL	Diversos	05/02/21	4359	300,00
2021	2	PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA	Frete da compra do mini forno	2	INICIAL	Diversos	24/02/21	85537	393,81
2021	2	PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA	Compra de mini forno	2	INICIAL	Diversos	24/02/21	85537	41.048,00
2021	2	SENHOR MADEIRA COMERCIO DE MOV	SINAL DE 15,000,00	2	INICIAL	Contrato	23/02/21	18	15.000,00
2021	2	OZ MATERIAIS PARA CONSTRUCA	Tintas	2	INICIAL	Diversos	23/02/21	68782	270,80
2021	2	ELETRICA COMERCIAL ANDRA	QUADRO ELETRICO CXS DE PASSAGEM E OUTROS ITENS ELETRIVCOS	2	INICIAL	Diversos	11/02/21	182690	451,00
2021	2	OUTSIDE SOUZA & BRANDAO EQU	REFRIGERADOR HORIZONTAL	2	INICIAL	Diversos	15/02/21	18034	13.670,00
2021	2	DIFERENCIAL COMERCIO DE EQUI	VITRINE SOB MEDIDA COM PISTA REFRIGERADORA	2	INICIAL	Diversos	15/02/21	18039	7.900,00
2021	2	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	MATERIAIS DE HIDRAULICA	2	INICIAL	Diversos	16/02/21	485471	445,49
2021	2	ISRAEL DE OLIVEIRA MARQUES	pagamos 40% do valor de contrato no sinal	2	INICIAL	Contrato	17/02/21	18070	7.233,96
2021	2	FUMINAS INDUSTRIA E COMERCI	COMPRA EFETUADA PELO A OLIVIA ALVES	2	INICIAL	Diversos	17/02/21	21359	1.360,00
2021	2	KARIM MACHATA NETO 11226775888	COBERTURA EM LONA E FECHAMENTO DE PORTAS DO BAR	2	INICIAL	Contrato	17/02/21	89	6.065,00
2021	2	ISRAEL DE OLIVEIRA MARQUES	Adiantamento serviços de eletrica.	2	INICIAL	Contrato	18/02/21	58	7.009,90
2021	2	FUMINAS INDUSTRIA E COMERCI	Material	2	INICIAL	Diversos	19/02/21	21369	390,00
2021	2	JOSOE PEDRO SILVEIRA GANDRA 417	PAGAMENTO DE SINAL	2	INICIAL	Contrato	22/02/21	1	4.830,00
2021	2	KARIM MACHATA NETO 11226775888	Material	2	INICIAL	Diversos	22/02/21	90	4.430,00
2021	3	ELETRICA COMERCIAL ANDRA	Materiais Gerais	3	INICIAL	Diversos	01/03/21	182872	508,18
2021	3	ELETRICA COMERCIAL ANDRA	Materiais Gerais	3	INICIAL	Diversos	01/03/21	301083	1.682,97
2021	3	BANCO ITAUCARD S.A	Materiais Gerais	3	INICIAL	Diversos	01/03/21	352108	149,80
2021	3	NICOM MATERIAIS P CONSTRUC	MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA ELETRICA	3	INICIAL	Diversos	01/03/21	348477	5.058,49
2021	3	NICOM MATERIAIS P CONSTRUC	MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA ELETRICA	3	INICIAL	Diversos	01/03/21	348476	2.074,57
2021	3	NICOM MATERIAIS P CONSTRUC	MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA ELETRICA	3	INICIAL	Diversos	01/03/21	348479	1.278,22
2021	3	NICOM MATERIAIS P CONSTRUC	MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA ELETRICA	3	INICIAL	Diversos	01/03/21	348478	720,83
2021	3	NICOM MATERIAIS P CONSTRUC	DEVOLUÇÃO NF 350201 REF. NF 348478 NICOM	3	INICIAL	Diversos	01/03/21	350201	121,85
2021	3	NICOM MATERIAIS P CONSTRUC	DEVOLUÇÃO NF 350202 REF. NF 348476 NICOM	3	INICIAL	Diversos	01/03/21	350202	1.608,77
2021	3	ELETRICA COMERCIAL ANDRA	Materiais Gerais	3	INICIAL	Diversos	09/03/21	183629	758,75
2021	3	ELETRICA COMERCIAL ANDRA	Materiais Gerais	3	INICIAL	Diversos	09/03/21	183632	107,90
2021	3	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	Materiais Gerais	3	INICIAL	Diversos	09/03/21	487844	315,00
2021	3	OLARIA GALIOTTI LTDA ME	Tijolo Londrino	3	INICIAL	Diversos	09/03/21	3088	2.970,00
2021	3	ELETRICA COMERCIAL ANDRA	Materiais Gerais	3	INICIAL	Diversos	11/03/21	183703	110,46
2021	3	NICOM MATERIAIS P CONSTRUC	Materiais Gerais e Canos	3	INICIAL	Diversos	13/03/21	366764	878,21
2021	3	ELETRICA COMERCIAL ANDRA	Compra complementar de materiais eletricos para quadro de energia	3	INICIAL	Diversos	17/03/21	183919	541,53
2021	4	ISRAEL DE OLIVEIRA MARQUES	Quitação de valor de contrato do balcão	4	INICIAL	Contrato	01/04/21	64	3.616,96
2021	4	MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS	Cimento e material civil para piso e balcão do bar da esquina.	4	INICIAL	Diversos	01/04/21	27426	765,05
2021	4	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	Massa corrida para pintura	4	INICIAL	Diversos	01/04/21	490069	387,62
2021	4	ISRAEL DE OLIVEIRA MARQUES	Quitação de contrato de realização de serviço eletrico	4	INICIAL	Contrato	07/04/21	66	3.500,00
2021	4	OLIVIA ALVES DE ALMEIDA SOUZA	Contrato prestação de serviço de arquitetura	4	INICIAL	Contrato	01/04/21	47	14.000,00
2021	4	OLIVIA ALVES DE ALMEIDA SOUZA	Contrato prestação de serviço de arquitetura	4	INICIAL	Contrato	16/04/21	48	9.000,00
2021	4	KARIM MACHATA NETO 11226775888	vela náutica	4	INICIAL	Contrato	12/04/21	91	8.715,00
2021	4	SENHOR MADEIRA COMERCIO DE MOV	deck, balcão e escada de madeira	4	INICIAL	Contrato	22/04/21	19	15.000,00
2021	4	BAZAR DAS TINTAS LTDA	Tintas e materiais para pintura	4	INICIAL	Diversos	13/04/21	173692	1.090,00
2021	4	NICOM MATERIAIS P CONSTRUC	Torneiras (3)	4	INICIAL	Diversos	22/04/21	388909	1.096,47
<b>TOTAL PROJETO INICIAL</b>									<b>241.058,86</b>
<b>VALORES EM ABERTO EM NEGOCIAÇÃO</b>									<b>14.804,43</b>
<b>ATIVOS A ADQUIRIR DO PROJETO INICIAL (FREEZERS)</b>									<b>36.100,00</b>
<b>TOTAL FINAL DO PROJETO INICIAL</b>									<b>291.963,29</b>



---

### **3. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DAS OBRAS.**

A contratação de Análise e Laudo de Avaliação, anexo a este Relatório, objetivou a documentação do estado das obras recebidas pela atual gestão, sendo acompanhado de algumas verificações técnicas objetivas, face à percepção de que se fazia necessário concluí-las antes da reabertura do Clube.



#### 4. PROJETO FINAL MARÇO-ABRIL/21.

A conclusão da obra do Bar da Esquina exigiu algumas modificações significativas no local, demandando da Vice-Presidência, encarregada da Diretoria de Obras a solicitação de laudos de adequação das instalações. O piso de cimento queimado estava quebrado, necessitando de ser refeito, sendo a opção mais aplicável o uso de placas cimentícias. O quadro elétrico teve de ser trocado, por ser de tamanho inadequado, bem como boa parte da fiação. Os acabamentos, igualmente de cimento queimado, não mostraram bom resultado mesmo após a aplicação da resina estimada no Projeto Inicial, sendo substituído pelo acabamento atual. Os ralos instalados na região das mesas foram trocados por não darem vazão, bem como outras modificações estéticas e de iluminação foram realizadas, sempre precedidas de cotações e aprovação financeira.

O valor inicialmente estimado de R\$ 120.000,00 para a conclusão da obra foi respeitado, sendo a obra concluída abaixo de R\$ 100.000,00, estando integralmente quitada.

Tipo	Fornecedor e/ou Prestador de serviço	PROJETO FINAL		
		Valor pago	Valor em aberto	Valor total
Fornecimento placas de piso 80X80 cm	Bretton Pré moldados	25.860,00		25.860,00
Empreiteiro de obras	AE Empreitas e Serv EIRELI	32.900,00		32.900,00
Materiais diversos	Diversos	39.911,83		39.911,83
<b>TOTAL</b>		<b>98.671,83</b>	<b>-</b>	<b>98.671,83</b>
<b>Sub total</b>		<b>98.671,83</b>	<b>-</b>	<b>98.671,83</b>
<b>Total geral estimado</b>		<b>98.671,83</b>	<b>-</b>	<b>98.671,83</b>
			<b>Budget Previsto</b>	<b>120.000,00</b>
			<b>Saldo</b>	<b>21.328,17</b>



# SÃO PAULO ATHLETIC CLUB

## DIRETORIA FINANCEIRA

### RELATÓRIO FINANCEIRO DE OBRAS DO BAR DA ESQUINA - MAIO/2021



### CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO

Ano	Mês	Fornecedor	Descrição	Mês	PROJETO	Tipo	Data de lançamento	NOTA FISCAL	C/D (ML)
2021	4	BRETTON PRE MOLDADOS LTDA	Cimento e material civil para piso e balcão do bar da esquina.	4	FINAL	Contrato	05/04/21	69	22.240,00
2021	4	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	Argamassa para colocação de tijolinhos londrinos	4	FINAL	Diversos	01/04/21	329928	134,50
2021	4	AFEMAQ.LOCACOES DE MAQUINAS	Locação de betoneira	4	FINAL	Diversos	01/04/21	5225	300,00
2021	4	NICOM MATERIAIS P CONSTRUC	Material civil em geral.	4	FINAL	Diversos	01/04/21	350224	1.131,59
2021	4	ELETRICA COMERCIAL ANDRA	MATERIAL ELÉTRICO	4	FINAL	Diversos	01/04/21	183072	711,05
2021	4	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	Material em geral (pedrisco e cimento)	4	FINAL	Diversos	06/04/21	870259	107,65
2021	4	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	Argamassa para assentamento de piso	4	FINAL	Diversos	06/04/21	870355	1.210,50
2021	4	AFEMAQ.LOCACOES DE MAQUINAS	Locação de equipamentos para preparação de piso para concretagem de rampa de acesso ao bar (comp	4	FINAL	Diversos	06/04/21	5292	420,00
2021	4	A E EMPREITAS E SERVICOS EIREL	Prestação de serviços, medição 1	4	FINAL	Contrato	06/04/21	10	12.262,43
2021	4	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	Cimento em geral	4	FINAL	Diversos	07/04/21	490543	134,50
2021	4	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	Material em geral (argamassa, areia)	4	FINAL	Diversos	07/04/21	870659	707,55
2021	4	LOMACO COMERCIO DE MATERIAIS	Cimento queimado para balcão	4	FINAL	Diversos	15/04/21	2774	1.259,78
2021	4	BRETTON PRE MOLDADOS LTDA	complemento de piso	4	FINAL	Contrato	19/04/21	77	3.620,00
2021	4	A E EMPREITAS E SERVICOS EIREL	prestação de serviços de engenharia	4	FINAL	Contrato	16/04/21	11	12.400,00
2021	4	AFEMAQ.LOCACOES DE MAQUINAS	Perfil U para ralo de captação de água	4	FINAL	Diversos	22/04/21	303	2.350,00
2021	4	AFEMAQ.LOCACOES DE MAQUINAS	locação de equipamentos para intervenção civil (rompedor elétrico, ponteiro, talhadeira)	4	FINAL	Diversos	06/04/21	5298	550,00
2021	4	COLAR IND E COMERCIO	Veniz impermeabilizante e antiderrapante para piso	4	FINAL	Diversos	26/04/21	151895	880,00
2021	4	COMAQ - INOX COMERCIO DE MAQUINAS	Estufa dupla de vidro reto c/10 bandeijas	4	FINAL	Diversos	26/04/21	695	1.440,00
2021	4	ELETRICA COMERCIAL ANDRA	materiais de elétrica (curva vert, bloco distrib)	4	FINAL	Diversos	14/04/21	1158721	389,61
2021	4	ELETRICA COMERCIAL ANDRA	Disjuntor trifásico com caixa montada 150A	4	FINAL	Diversos	14/04/21	1158704	1.188,08
2021	4	ELETRICA COMERCIAL ANDRA	materias de elétrica (barreamento pente trif, bloco distrib, interruptor, etc)	4	FINAL	Diversos	16/04/21	185049	1.299,80
2021	4	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	areia media ensacada	4	FINAL	Diversos	20/04/21	491771	45,42
2021	4	AFEMAQ.LOCACOES DE MAQUINAS	locação de cortadora de bloco de bancada	4	FINAL	Diversos	09/04/21	5361	200,00
2021	4	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	cimento, areia, pedrisco, tubo PVC.	4	FINAL	Diversos	19/04/21	491725	269,47
2021	4	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	materiais para complementação de hidráulica (tubo soldagem, luva, joelho, etc)	4	FINAL	Diversos	20/04/21	491894	348,36
2021	4	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	materiais para complementação de hidráulica (bloco espuma, junção, curva curta, plug, gesso, etc)	4	FINAL	Diversos	16/04/21	491465	468,11
2021	4	DELTA AÇOS COMERCIO DE LAMINADOS LTDA	cantoneira para ralos e para elaboração de nicho dos fornos	4	FINAL	Diversos	20/04/21	22105	1.235,55
2021	4	JMC COMERCIAL ELÉTRICA	Disjuntor geral	4	FINAL	Diversos	14/04/21	270287	1.524,69
2021	4	AFEMAQ.LOCACOES DE MAQUINAS	locação aspirador de pó	4	FINAL	Diversos	15/04/21	5444	200,00
2021	4	ELETRICA COMERCIAL ANDRA	material elétrico geral (eletrocalha, tampa eletroc, cabo flex, disjuntor, etc)	4	FINAL	Diversos	14/04/21	184932	14.572,26
2021	4	A E EMPREITAS E SERVICOS EIREL	edição final referente a obra	4	FINAL	Contrato	30/04/21	12	8.237,57
2021	4	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	ARGAMASSA	4	FINAL	Diversos	13/04/21	271527	1.125,96
2021	4	NICOM MATERIAIS P CONSTRUC	Areia e cimento	4	FINAL	Diversos	19/04/21	386778	974,60
2021	4	NICOM MATERIAIS P CONSTRUC	Areia, cimento, pedrisco, tubos amanco e vedapren	4	FINAL	Diversos	19/04/21	386759	394,30
2021	4	NICOM MATERIAIS P CONSTRUC	Materiais para acabamento	4	FINAL	Diversos	22/04/21	388610	365,46
2021	4	COLAR IND E COMERCIO	OLEO FUGANTE PARA O PISO DO BAR DA ESQUINA	4	FINAL	Diversos	28/04/21	15079	310,00
2021	4	ART GLASS REVESTIMENTOS E MOS	Rejunte Polimérico	4	FINAL	Diversos	28/04/21	891	264,00
2021	4	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	Massa corrida e selante	4	FINAL	Diversos	26/04/21	492612	241,30
2021	4	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	Areia média e Luvas	4	FINAL	Diversos	13/04/21	271537	115,76
2021	4	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	Areia Média e Pedrisco	4	FINAL	Diversos	09/04/21	490721	73,90
2021	4	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	CIMENTO	4	FINAL	Diversos	13/04/21	874167	53,00
2021	4	NICOM MATERIAIS P CONSTRUC	Lixa, pedrisco, cimento	4	FINAL	Diversos	03/04/21	377046	820,06
2021	4	NICOM MATERIAIS P CONSTRUC	Areia, cimento	4	FINAL	Diversos	03/04/21	377036	316,65
2021	4	NICOM MATERIAIS P CONSTRUC	massa corrida, lixa	4	FINAL	Diversos	03/04/21	377198	621,91
2021	4	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	Argamassa, cimento, espuma expansiva, gesso	4	FINAL	Diversos	17/04/21	491545	920,70
2021	4	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO	pedrisco	4	FINAL	Diversos	13/04/21	874166	39,90
2021	4	NICOM MATERIAIS P CONSTRUC	Otto bianco - Adesivo para argamassa	4	FINAL	Diversos	04/04/21	377237	195,86
TOTAL PROJETO FINAL									
ATIVOS A ADQUIRIR DO PROJETO FINAL									
TOTAL FINAL DO PROJETO FINAL									98.671,83

São Paulo, 11 de maio de 2021.

DIRETORIA EXECUTIVA  
Hudson Ferreira

DIRETORIA FINANCEIRA  
Fernando De Pinho Barreira